

ALLEGATO "A"

Comune di Giovinazzo
Provincia di Bari

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI RETE DORSALE IN FIBRA OTTICA, IMPIANTO VOIP A SERVIZIO DELLE UTENZE COMUNALI, RETE DI TRASMISSIONE DATI IN WI-FI ED IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINO

COMMITTENTE: Comune di Giovinazzo.

CANTIERE: Territorio del Comune di Giovinazzo, Giovinazzo (Bari)

Giovinazzo, 03/03/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere la Forgia Domenico)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dott. Ingegnere - RUP Carrieri Daniele)

Ingegnere la Forgia Domenico

Via Fragata, 215 - Pal. N
76011 Bisceglie (BT)
Tel.: +39 348 4909 271 - Fax: -
E-Mail: inglaforgia@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Opere stradali						
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	2	1	1	01/06/2016	01/06/2016
Pulizia ed apertura pozzetti stradali	1	2	10	15	01/06/2016	15/06/2016
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	2	11	15	06/06/2016	20/06/2016
Infilaggio fibra ottica	1	3	21	29	07/06/2016	05/07/2016
Posa di fibra ottica in microtrincea	1	3	11	15	21/06/2016	05/07/2016
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1	2	15	21	06/07/2016	26/07/2016
Rinterro di scavo eseguito a mano	1	2	6	8	06/07/2016	13/07/2016
Chiusura pozzetti stradali	1	3	11	15	14/07/2016	28/07/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	1	2	4	6	21/07/2016	26/07/2016
Opere specialistiche impiantistiche						
Realizzazione di impianto elettrico a servizio delle trasmissioni	1	3	8	10	04/07/2016	13/07/2016
Realizzazione di collegamenti ed attestazione della fibra	1	1	15	19	04/07/2016	22/07/2016
Installazione apparati centrale operativa	1	1	3	3	11/07/2016	13/07/2016
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	1	1	1	04/07/2016	04/07/2016
Posizionamento antenne trasmissive	1	1	12	16	13/06/2016	28/06/2016
Posizionamento apparati wi.fi e telecamere	1	1	8	10	29/06/2016	08/07/2016
Smobilizzo del cantiere	1	2	3	3	01/08/2016	03/08/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Impianti speciali (trasmissione dati, fibra etc)

2) = Impresa Movimentazione e Scavo

3) = Impresa Impiantistica

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

