



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Provincia di Bari**

**SETTORE 3°**  
**GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Servizio OO.pp. e patrimonio**

n. 144

data 15.05.2014

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

COPIA

N. 363 del 20 GIU. 2014

**Oggetto:** *Lavori di manutenzione dell'area circostante il Palazzetto dello Sport in Viale A. Moro. CIG: Z220D417C2. Ditta LAVORI EDILI E STRADALI di Avella Cosimo Damiano & Michele snc di Ruvo di Puglia. Approvazione perizia di variante e suppletiva.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del P.E.G.;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del bilancio;

## IL DIRIGENTE

### **Premesso:**

che con determinazione dirigenziale n. 13 del 05/02/2014 n. 13 RG si sono affidati all'Impresa Lavori Edili e Stradali di Avella Cosimo Damiano & Michele snc con sede a Ruvo di Puglia in Via Pier Gobetti n. 25, C.F. e P.IVA: 03673790725, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari con n. 270183 REA, i lavori di manutenzione dell'area circostante il Palazzetto dello Sport in Viale A. Moro, con ribasso d'asta del 33,01%, sull'importo dei lavori di € 38.715,29 posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e, quindi, per l'importo netto di € 25.935,37 oltre € 1.200,00 quali oneri di sicurezza: complessivamente per € 27.135,37, oltre IVA al 22%;

### **Rilevato**

che in data 21/02/2014 è stato stipulato il contratto rep. n. 2643/2014 tra il Comune di Giovinazzo e l'Impresa Lavori Edili e Stradali di Avella Cosimo Damiano & Michele snc con sede a Ruvo di Puglia in Via Pier Gobetti n. 25;

che in data 10/04/2014 si è proceduto alla consegna dei lavori a mezzo di apposito verbale di consegna che l'impresa ha sottoscritto in pari data senza apporre riserve, con termine di ultimazione dei lavori stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 14/04/2014 e pertanto fissato per il giorno 13/05/2014;

### **Dato atto:**

che si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) manifestata volontà, della Stazione Appaltante, di provvedere alla colmatura delle buche presenti sull'intera rete stradale urbana;
- b) aggravarsi dello stato di ammaloramento del piano viario del piazzale principale di pertinenza del palazzetto dello Sport per effetto delle avverse condizioni meteo invernali;

Considerato che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria rientrando nel caso previsto dall'art. 132, comma 1 lettera b, del Codice dei contratti pubblici;

Che, pertanto, si richiedeva all'ing. Sante Scaringi della Esse.Ti. Project snc. di Bisceglie, in qualità di direttore dei lavori, di redigere una perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006;

### **Dato atto**

che il professionista con nota del 27/03/2014 ha inoltrato la perizia di variante richiesta per un importo lavori, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 33,01%, di € 29.278,66, di cui € 28.031,24 per lavori a corpo ed € 1.247,42 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, con un maggiore importo netto complessivo sui lavori di € 2.095,87 pari al 8,081% dell'importo totale netto dei lavori di progetto;

che durante la riunione del 10/04/2014, contestuale alla consegna dei lavori, alla quale hanno partecipato il Direttore dei Lavori, Ing. Sante Scaringi ed il rappresentante dell'impresa Sig. Cosimo Damiano Avella, in conformità all'art. 161 comma 13 del DPR 207/2010, la stessa ha accettato l'impegno di eseguire tutti i lavori di perizia di variante suppletiva mediante sottoscrizione, senza alcuna riserva, dell'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi in pari data;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva predisposta dalla direzione lavori, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica dei lavori di perizia;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico variante suppletiva;
- Stima dei costi della sicurezza;
- Quadro economico dei lavori di perizia;
- Quadro Comparativo;
- Cronoprogramma;
- Schema di Atto di sottomissione;

**Verificato**

che l'importo in aumento della variante, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, rientra nelle previsioni di cui all'art. 161 comma 12 del DPR 207/2010 e trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico;

che l'importo complessivo dell'opera non subisce variazione e resta confermato in € 39.390,00, rimodulato secondo il seguente quadro economico:

<b>A) IMPORTO LAVORI</b>				
Importo dei lavori a corpo a base d'asta	€	41.843,91		
A dedurre ribasso d'asta del 33,01	€	- 13.812,67		
<b>Totale lavori a corpo</b>	€	<b>28.031,24</b>		
<b>B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
Importo a corpo	€	1.247,42		
<b>TOTALE (A + B)</b>	€	<b>29.278,66</b>	€	<b>29.278,66</b>
<b>C) SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
Accantonamento ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento Comunale per la ripartizione del compenso incentivante ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006	€	610,92		
Spese tecniche per Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori, compresi oneri previdenziali e fiscali	€	3.025,60		
Oneri autorità di vigilanza	€	30,00		
IVA al 22% sui lavori	€	6.441,31		
Arrotondamento	€	3,51		
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>10.111,35</b>	€	<b>10.111,35</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€	<b>39.390,00</b>	€	<b>39.390,00</b>

che il Responsabile del procedimento, geom. Pasquale Devivo, con relazione del 10/04/2014, ha espresso parere favorevole all'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva;

che in data 10/04/2014 l'Impresa Lavori Edili e Stradali di Avella Cosimo Damiano & Michele ha firmato atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi di cui agli artt. 161 e 163 del Regolamento n. 207/2010;

che per effetto della esecuzione dei maggiori lavori, l'ultimazione dei lavori veniva fissata al 13/05/2014;

che in data 12/05/2014 la stessa impresa trasmetteva formale richiesta di concessione di proroga di 10 giorni del termine di ultimazione dei lavori per verificatesi avverse condizioni meteo;

che in data 13/05/2014, il geom. Pasquale Devivo, in qualità di RUP dei lavori di cui trattasi, sentito il Direttore dei Lavori, Ing. Sante Scaringi, concedeva la proroga di 8 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, che pertanto veniva fissato per il giorno 21/05/2014;

Visti il D.Lgs. 163/2006 ed il DPR 207/2010;

**Ritenuto** ricorra la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto ai sensi di quanto previsto all'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

**DETERMINA:**

1. **di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. **di approvare**, in linea tecnica ed economica, la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione dell'area circostante il Palazzetto dello Sport in Viale Aldo Moro, secondo gli

elaborati tutti menzionati in premessa, predisposta dall'ing. Sante Scaringi della Esse.ti.project snc. di Bisceglie, avente il quadro economico riportato in premessa, che qui si intende trascritto per l'approvazione, dell'importo complessivo di € 39.390,00;

3. **di dare atto** che per effetto della predetta perizia l'Impresa Lavori Edili e Stradali di Avella Cosimo Damiano & Michele snc con sede a Ruvo di Puglia in Via Pier Gobetti n. 25, andrà ad eseguire, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n. 2643/2014, maggiori lavori per un importo netto di € 2.095,87, pari al 8,081% dell'importo totale netto dei lavori di progetto, oltre IVA al 22% ed oltre oneri per la sicurezza;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva progettuale di € 39.390,00 è imputata al Cap. 3100/2 R.P. del bilancio comunale corrente in corso di formazione, giusta D.D. n. 13 del 05/02/2014 n. 13 RG;
5. **di concedere**, per la esecuzione dei maggiori lavori, giorni 8 di proroga sul termine di ultimazione, fissando la data utile al 21/05/2014, tenuto conto degli 8 giorni di proroga concessi dal geom. Pasquale Devivo, in qualità di Responsabile del procedimento;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario per quanto di competenza ed alla Giunta Comunale per la presa d'atto in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.


f.to IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
*Arch. Vincenzo Turturro*

#### SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. ANGELO D. DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, del D.Lgs.vo 18.8.2000, n°267, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 39.390,00 con registrazione dell'impegno contabile n° *981/12 - 846/1/1/13* al Cap. *3100/2* del bilancio corrente in corso di formazione. *SI OPE 2108*

L'addetto dell'ufficio impegni

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Angelo Domenico DECANDIA*

  
\_\_\_\_\_

# PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 956

il 20 GIU. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott.ssa Teresa De Leo

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO li

20 GIU. 2014

*T. De Leo*

